

本项目废水主要为菜市场清洗废水、办公废水和配套公建废水。光禽区及肉类区清洗废水通过成品隔油池处理后和其他功能区清洗废水、办公废水和配套公建废水一同经成品污水提升设备提升至室外污水管网，再经化粪池处理，然后排入市政污水管网，进入王小郢污水处理厂处理，达标后排入南淝河。

## 2、废气

本项目地下一层菜市场运营期废气主要来垃圾收集恶臭和菜市场废气（水产区鱼腥味和水果、蔬菜腐烂味等异味）。

本项目生活垃圾采用移动式密闭垃圾收集桶收集。菜市场摊位布置有密闭式垃圾收集箱，垃圾箱为移动式，夏季每天垃圾清运次数为2-3次，其他季节日产生日清。

本项目设置排风机房，菜市场废气通过机械通风排放。

## 3、噪声

验收监测期间：项目区10#楼外东侧噪声昼间最大值为57dB(A)，夜间最大值为47dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求；项目区1#排风口、2#排风口、菜市场北侧门口厂界噪声昼间最大值为58dB(A)，夜间最大值为48dB(A)，满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准要求。

## 4、固体废物

本项目菜市场摊位布置有密闭式垃圾收集箱，菜市场生活垃圾、菜市场废弃物集中收集，由环卫部门统一清运处理；隔油池废油委托资质单位处理。

## 五、验收结论

项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备，按照环评及批复的要求落实了废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施，污染物达标排放，总体符合验收条件，验收工作组同意通过建设项目环境保护竣工验收。

李青 7月12日

安徽星海房地产发展有限公司